

ELABORAT: FL 190523/PR	
INVESTITOR: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost javne odvodnje Trg na Lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402	
STRUKA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT	
VRSTA PROJEKTA: PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA	

GRAĐEVINA:  <b>REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA I JAVNE RASVJETE</b>	
PROJEKTANT:	<b>MAJA WILLHEIM</b> , mag.ing.aedif. G 5024
DATUM:	<b>Rijeka, travanj 2023.</b>
DIREKTOR:	<b>Miroslav Vujčić</b> , dipl.ing.građ.

ELABORAT: **FL 190523/PR**

GRAĐEVINA: **REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU  
S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA,  
PLINOVODA I JAVNE RASVJETE**

INVESTITOR: **ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost  
javne odvodnje  
Trg na Lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402**

VRSTA PROJEKTA: **PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE  
PROMETA**

PROJEKTANT: **Maja Willheim, mag.ing.aedif.**

Rijeka, travanj 2023.

Direktor:

---

Miroslav Vujčić, dipl.ing.građ.

**A) OPĆI DIO**

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

**B) TEHNIČKI DIO - TEKSTUALNI DIO**

1. TEHNIČKI OPIS PROMETNOG RJEŠENJA
2. SPECIFIKACIJA PROMETNIH ZNAKOVA, SIGNALIZACIJE I OPREME

**C) TEHNIČKI DIO - GRAFIČKI PRIKAZI****1. SITUACIJA S PRIKAZOM DIONICA ZA IZVOĐENJE RADOVA****2. DIONICA 1**

- 2.1. SITUACIJA – DIONICA 1 SA PRIKAZOM DIJELOVA IZVOĐENJA
- 2.2. PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA – DIONICA 1 – 1.dio
- 2.3. PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA – DIONICA 1 – 1.dio poprečnog prekopa
- 2.4. PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA – DIONICA 1 – 2.dio poprečnog prekopa
- 2.5. PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA – DIONICA 1 – 2.dio

**3. DIONICA 2**

- 3.1. SITUACIJA – DIONICA 2
- 3.2. PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA – DIONICA 2

**4. DIONICA 3**

- 4.1. SITUACIJA – DIONICA 3
- 4.2. PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA – DIONICA 3

**5. DETALJ POSTAVE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE**

ELABORAT: **FL 190523/PR**


GRAĐEVINA: **REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU  
S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA,  
PLINOVODA I JAVNE RASVJETE**

INVESTITOR: **ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost  
javne odvodnje  
Trg na Lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402**

PROJEKTANT: **Maja Willheim, mag.ing.aedif.**

DIO ELABORATA: **IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA**

Rijeka, travanj 2023.



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

040013739

OIB:

34629260493

EUID:

HRSR.040013739

TVRTKA:

1 FLUM - ING d. o. o. za projektiranje, nadzor i izvođenje  
radova u građevinarstvu

1 FLUM - ING d. o. o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

2 Rijeka (Grad Rijeka)  
Žrtava fašizma 2

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

10 miroslov.vujcic@fluming.hr

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- |   |    |  |
|---|----|--|
| 1 | 45 | - Građevinarstvo   |
| 1 | 51 | - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,<br>osim trgovine motornim vozilima i motociklima                     |
| 1 | *  | - projektiranje građevina  |
| 1 | *  | - stručni nadzor nad građenjem   |
| 1 | *  | - zastupanje stranih pravnih i fizičkih osoba  |
| 4 | *  | - poslovanje nekretninama  |
| 5 | *  | - projektiranje vodnih građevina, izrada<br>projektne dokumentacije za vodnogospodarske<br>građevine i vodne sustave |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- |    |   |
|----|---|
| 6  | Boris Matić, OIB: 44931376346<br>Rijeka, Marči 31         |
| 6  | - član društva  |
| 11 | MILJENKO PAVLOVIĆ, OIB: 86969539306<br>Kastav, Brnčići 49 |
| 6  | - član društva  |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 8 | MIROSLAV VUJČIĆ, OIB: 73776391608 |
|---|-----------------------------------|



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

---

SUBJEKT UPISA

---

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- Rijeka, Budicinova 6
- 7 - član uprave
  - 7 - zastupa pojedinačno i samostalno temeljem Odluke od 3. veljače 2015. godine

TEMELJNI KAPITAL:

- 3 300.000,00 kuna / 39.816,84 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva. Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 114/22.).

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Ugovor o osnivanju zaključen je dana 03. prosinca 1993. godine i usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima dana 23. studenog 1995. godine.
- 3 Odlukom članova društva od 24. kolovoza 2004. godine izmijenjen je Društveni ugovor u čl. 8. temeljni kapital, čl. 9. temeljni ulozi, čl. 26. odluke skupštine, te čl. 42. završne odredbe. Pročišćeni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
- 4 Odlukom članova društva od 5. travnja 2007. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora u čl. 6. koji se odnosi na predmet poslovanja - djelatnosti. Pročišćen tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
- 5 Odlukom članova društva od 11. prosinca 2007. godine Društveni ugovor izmijenjen je u čl. 6. (predmet poslovanja-djelatnosti). Pročišćeni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.
- 7 Odlukom članova Društva od 4. veljače 2015. godine izmijenjene su odredbe Društvenog ugovora u čl. 1. (uvod), čl. 15. (suglasnost za prijenos udjela), čl. 16. (nasljeđivanje udjela), čl. 28., 29. i 33. (vođenje poslova društva), čl. 42. (završne odredbe). Pročišćen tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 3 Odlukom članova društva od 24. kolovoza 2004. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 19.000,00 kn za iznos od 281.000,00 kn na iznos od 300.000,00 kn.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	03.03.22	2021	01.01.21 - 31.12.21	GFI-POD izvještaj



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/2014-2	20.02.1996	Trgovački sud u Rijeci
0002 Tt-96/685-2	21.08.1996	Trgovački sud u Rijeci
0003 Tt-04/3003-8	01.12.2004	Trgovački sud u Rijeci
0004 Tt-07/733-2	16.04.2007	Trgovački sud u Rijeci
0005 Tt-07/2728-2	31.12.2007	Trgovački sud u Rijeci
0006 Tt-10/3376-2	16.11.2010	Trgovački sud u Rijeci
0007 Tt-15/800-2	11.02.2015	Trgovački sud u Rijeci
0008 Tt-16/8404-1	23.12.2016	Trgovački sud u Rijeci
0009 Tt-17/7361-7	21.11.2017	Trgovački sud u Rijeci
0010 Tt-20/2829-4	03.08.2020	Trgovački sud u Rijeci
0011 Tt-22/4521-1	23.06.2022	Trgovački sud u Rijeci
eu /	25.03.2009	elektronički upis
eu /	12.03.2010	elektronički upis
eu /	18.03.2011	elektronički upis
eu /	20.03.2012	elektronički upis
eu /	27.03.2013	elektronički upis
eu /	18.03.2014	elektronički upis
eu /	06.03.2015	elektronički upis
eu /	09.03.2016	elektronički upis
eu /	24.04.2017	elektronički upis
eu /	16.03.2018	elektronički upis
eu /	25.03.2019	elektronički upis
eu /	21.03.2020	elektronički upis
eu /	23.03.2021	elektronički upis
eu /	03.03.2022	elektronički upis

U Rijeci, 29. ožujka 2023.



Ovlaštena osoba

ELABORAT: **FL 190523/PR**

GRAĐEVINA: **REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU  
S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA,  
PLINOVODA I JAVNE RASVJETE**

INVESTITOR: **ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost  
javne odvodnje  
Trg na Lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402**

PROJEKTANT: **Maja Willheim, mag.ing.aedif.**

DIO ELABORATA: **TEHNIČKI OPIS PROMETNOG RJEŠENJA**

Rijeka, travanj 2023.



# 1 TEHNIČKI OPIS PROMETNOG RJEŠENJA

## 1.1 UVOD

U ovom elaboratu se daje prometno rješenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na **Rekonstrukciji Ulice G.Carducci u Rovinju s objektima odvodnje, vodovoda, plinovoda i javne rasvjete.**

Sveukupna duljina predmetnog zahvata je **L= 546,0 m.**

Područje obuhvaćeno je Ulica G.Carducci i Ulica Trg na lokvi.

Predmet ovog elaborata je privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja dionica koje ugrožavaju režim postojećeg prometa.

Osnova za izradu ovog prometnog elaborata:

- Sinhron plan instalacija: Rekonstrukcija Ulice G.Carducci u Rovinju s objektima odvodnje, vodovoda, plinovoda i javne rasvjete; oznaka projekta: FL 190523 ; izrađen po FLUM-ING d.o.o. Rijeka, ožujak 2023.

Pri izradi ovog projekta primijenjeni su slijedeći zakoni, propisi i standardi:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)
- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/19)
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (NN 110/01)
- Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, knjige 1-6 (Zagreb, 2001, srpanj 2002 godine, Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste)
- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13)

## POSTOJEĆI REŽIM PROMETA

Radovi na izgradnji zahvaćaju Ulicu G.Carducci i Ulicu Trg na Lokvi. Ulice su asfaltirane, jednosmjerne, namijenjene mješovitom prometu i srednjeg su prometnog opterećenja.

## 1.2 ORGANIZACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA

Radovi na rekonstrukciji objekata, glede privremene regulacije prometa, podijeljeni su na tri dionice. Dionice su definirane na način da se za vrijeme izvođenja radova postavlja privremena prometna signalizacija.

**Dionica 1** obuhvaća Ulicu Trg na lokvi do Obale Alda Negria.

**Dionica 2** obuhvaća dio Ulice Giosue Carduccia.

**Dionica 3** obuhvaća dio Ulice Giosue Carduccia.

Redoslijed opisa dionica ne znači nužno i redoslijed izvođenja istih već će se radovi izvoditi redoslijedom utvrđenim dinamičkim planom izvođača.

### PROMETNA SIGNALIZACIJA

Prije početka radova izvođač mora postaviti kompletnu prometnu signalizaciju prema prikazu u nacrtnoj dokumentaciji.

#### **DIONICA 1**

Dionica 1 podjeljena je na četiri dijela:

- 1.dio; L=5,0 m
- 1.dio poprečnog prekopa; L=4,0 m
- 2.dio poprečnog prekopa; L=4,0 m
- 2.dio; L=148,0 m

Sve prikazano u nacrtu 2.1.

Prilikom izvođenja radova na dionici 1, prometni znakovi se postavljaju prema prikazu u nacrtima 2.2 – 2.5. Duljina dionice je **L=161,0 m**.

#### **1.dio**

Prilikom izvođenja radova na 1.dijelu, prometni znakovi se postavljaju prema prikazu u nacrtu 2.2.

- neposredno uz rov s obje strane rova „putokaz obilaska“ (C101) sa dvojezičnim natpisom (hrvatski i talijanski jezik) i označenim smjerom privremenog obilaska, u kombinaciji sa znakom koji označava kretanje pješaka.

- 20 m od iskopa s obje strane - znak „radovi na cesti“ (A15)

#### **1.dio poprečnog prekopa**

Prilikom izvođenja radova na 1.dijelu poprečnog prekopa, prometni znakovi se postavljaju prema prikazu u nacrtu 2.3.

- neposredno uz rov poprečno na smjer prometovanja iz Ulice Obala Alda Negria prema Ulici Trg na Lokvi - branik za označivanje zapreka (K14), naglašen trepćućim žutim svjetlom (G17), sa znakom „radovi na cesti“ (A15) i znakom „obavezno obilaženje“ (B47-1)

**U Ulici Obala Alda Negria smijer zapad – istok prije rova**

- na udaljenosti od 70 m znak „radovi na cesti“ (A15)
- na udaljenosti 50 m - znak „ograničenje brzine“ (B30)
- na udaljenosti 30 m - znak „suženje kolnika“ (A08-1)

**U Ulici Trg na Lokvi smijer sjever – jug prije rova**

- na udaljenosti od 70 m znak „radovi na cesti“ (A15)
- na udaljenosti 50 m - znak „ograničenje brzine“ (B30)

**2.dio poprečnog prekopa**

Prilikom izvođenja radova na 1.dijelu poprečnog prekopa, prometni znakovi se postavljaju prema prikazu u nacrtu 2.4.

- neposredno uz rov poprečno na smjer prometovanja iz Ulice Obala Alda Negria prema Ulici Trg na Lokvi - branik za označivanje zapreka (K14), naglašen trepćućim žutim svjetlom (G17), sa znakom „radovi na cesti“ (A15) i znakom „obavezno obilaženje“ (B47-1)

**U Ulici Obala Alda Negria smijer zapad – istok prije rova**

- na udaljenosti od 70 m znak „radovi na cesti“ (A15)
- na udaljenosti 50 m - znak „ograničenje brzine“ (B30)
- na udaljenosti 30 m - znak „suženje kolnika“ (A08-2)

**U Ulici Trg na Lokvi smijer sjever – jug prije rova**

- na udaljenosti od 70 m znak „radovi na cesti“ (A15)
- na udaljenosti 50 m - znak „ograničenje brzine“ (B30)

**2.dio**

Prilikom izvođenja radova na 2.dijelu, prometni znakovi se postavljaju prema prikazu u nacrtu 2.5.

- neposredno uz rov s južne strane rova u Ulici Trg na Lokvi kod spoja sa Ulicom Obala Alda Negria - branik za označivanje zapreka (K14), naglašen trepćućim žutim svjetlom (G17) i znakom „radovi na cesti“ (A15)

- Na udaljenosti 90 m od rova smjer istok – zapad iz Ulice G.Carducci postavlja se „obavjesna ploča o radovima na cesti“(C103) sa dvojezičnim natpisom, na hrvatskom jeziku sa tekstom „Radovi u tijeku. Zatvorena dionica ulice Trg na Lokvi. Obilazak Ulica Mattea Benussia“ i talijanskom jeziku sa tekstom „Strada chiusa per lavori in corso in Ulica Trg na Lokvi. Deviazione Ulica Mattea Benussia“ .

#### **U Ulici G.Carducci smjer istok – zapad prije rova**

- na udaljenosti od 70 m znak „radovi na cesti“ (A15)
- na udaljenosti 50 m - znak „ograničenje brzine“ (B30)
- na udaljenosti 30 m - znak „suženje kolnika“ (A08-1)

- neposredno uz rov poprečno na smjer prometovanja na početku Ulice Trg na lokvi na spoju sa Ulicom G.Carducci - branik za označivanje zapreka (K14), naglašen trepćućim žutim svjetlom (G17), sa znakom „radovi na cesti“ (A15), znakom „zabrana prometa u oba smjera“ (B03) i „putokaz obilaska“ (C101) sa dvojezičnim natpisom (hrvatski i talijanski jezik) i označenim smjerom privremenog obilaska.

- neposredno uz rov smjer istok – zapad u Ulici Mattea Benussia prema Ulici Trg na lokvi poprečno na smjer kretanja - „putokaz obilaska“ (C101) sa dvojezičnim natpisom (hrvatski i talijanski jezik) i označenim smjerom privremenog obilaska, u kombinaciji sa znakom koji označava kretanje pješaka.

- neposredno uz rov na **dva** izlaza sa parkirališta koja se spajaju Ulicu Trg na Lokvi - branik za označivanje zapreka (K14), naglašen trepćućim žutim svjetlom (G17), sa znakom „radovi na cesti“ (A15) i znakom „zabrana prometa u oba smjera“ (B03).

#### **U Ulici Mattea Bebusia smjer istok – zapad prije rova**

- na udaljenosti od 20 m znak „radovi na cesti“ (A15)

### **DIONICA 2**

Prilikom izvođenja radova na dionici 2, prometni znakovi se postavljaju prema prikazu u nacrtu 3.2. Duljina dionice je **L=117,0 m**.

- neposredno uz rov u Ulici Trg na Lokvi kod spoja sa Ulicom G.Carducci - branik za označivanje zapreka (K14), naglašen trepćućim žutim svjetlom (G17), znakom „radovi na cesti“

(A15), znakom „obavezno obilaženje“ (B47-1) i „putokaz obilaska“ (C101) sa dvojezičnim natpisom (hrvatski i talijanski jezik) i označenim smjerom privremenog obilaska.

- neposredno uz rov u Ulici G.Carducci - branik za označivanje zapreka (K14), naglašen trepćućim žutim svjetlom (G17), znakom „radovi na cesti“ (A15), znakom „obavezno obilaženje“ (B47-1) i znakom „zabrana prometa u oba smjera“ (B03).

**U Ulici Mattea Benussia (koja je promjenila smjer prometovanja i sada se vozila kreću istok - zapad) smjer istok – zapad prije rova**

- na udaljenosti od 70 m znak „radovi na cesti“ (A15)
- na udaljenosti 50 m - znak „ograničenje brzine“ (B30)
- na udaljenosti 30 m - znak „suženje kolnika“ (A08-1)

**U Ulici G.Carducci smjer istok – zapad prije rova**

- na udaljenosti od 60 m znak „radovi na cesti“ (A15)
- na udaljenosti 40 m - znak „ograničenje brzine“ (B30)

**U Ulici Vijenac braće Lorenzetto smjer sjever – jug prije spoja sa Ulicom G.Carducci**

- Na spoju sa Ulicom G.Carducci smjer sjever – jug u Ulici Vijenac braće Lorenzetto postavlja se „obavjesna ploča o radovima na cesti“(C103) sa dvojezičnim natpisom, na hrvatskom jeziku sa tekstom „Radovi u tijeku. Zatvorena dionica ulice Giouse Carduccia. Obilazak Ulica Domenica Pergolisa“ i talijanskom jeziku sa tekstom „Strada chiusa per lavori in corso in via Giouse Carducci. Deviazione via Domenico Pergolis“. Na ploču se postavlja znak za zabranu kretanja autobusa sa dvojezičnim natpisom, na hrvatskom jeziku „Zabrana autobusima kroz Ulicu Giouse Carduccia. Obilazak za autobuse kroz Istarsku ulicu, Omladinsku ulicu i Ulicu Mattea Benussia“ i talijanskom jeziku sa tekstom „Divietato per autobus attraverso via Giosue Carducci Deviazione per autobus via Istarska ulica, Omladinska ulica e Ulica Mattea Benusi“.

- U Ulici Mattea Benussia na spoju sa Ulicom Vijenac braće Lorenzetto i u Ulici Fontana na spoju sa Ulicom Mattea Benussia postavlja se „obavjesna ploča o radovima na cesti“(C103) sa dvojezičnim natpisom, na hrvatskom jeziku sa tekstom „Radovi u tijeku. Zatvorena dionica ulice Giouse Carduccia. Obilazak Ulica Mattea Benussia i Trg na Lokvi“ i talijanskom jeziku sa tekstom „Strada chiusa per lavori in corso in Ulica Giouse Carduccia. Deviazione via Mattea Benussia“ e Trg na Lokvi“.

**U Ulici Mattea Benussia nakon spoja sa Ulicom Vijenac braće Lorenzetto**

- znak „cesta s jednosmjernim prometom“ (C05)

### **DIONICA 3**

Prilikom izvođenja radova na dionici 3, prometni znakovi se postavljaju prema prikazu u nacrtu 4.2. Duljina dionice je **L=268,0 m**.

- neposredno uz rov u Ulici G.Carducci smjer zapad-istok - branik za označivanje zapreka (K14), naglašen trepćućim žutim svjetlom (G17), znakom „radovi na cesti“ (A15), znakom „obavezno obilaženje“ (B47-1) i znakom „zabrana prometa u oba smjera“ (B03).

#### **U Ulici Vijenac braće Lorenzetto smjer sjever – jug prvi ulaz pješački**

- neposredno uz rov - branik za označivanje zapreka (K14), naglašen trepućim žutim svjetlom (G17) i znakom „radovi na cesti“ (A15).

#### **U Ulici Vijenac braće Lorenzetto smjer sjever – jug spoj sa Ulicom G.Carducci**

- branik za označivanje zapreka (K14), naglašen trepćućim žutim svjetlom (G17), sa znakom „radovi na cesti“ (A15) i znakom „zabrana prometa u oba smjera“ (B03).

#### **U Ulici Vijenac braće Lorenzetto smjer sjever – jug prije rova na spoju sa Ulicom G.Carducci**

- na udaljenosti od 60 m znak „radovi na cesti“ (A15)
- na udaljenosti 40 m - znak „ograničenje brzine“ (B30)

#### **U Ulici Mattea Benussia (koja je promijenila smjer prometovanja i sada se vozila kreću istok - zapad)**

- znak „dopušteni smjerovi“ (B46-2)

#### **U Ulici G.Carducci smjer zapad – istok prije rova**

- na udaljenosti od 60 m znak „radovi na cesti“ (A15)
- na udaljenosti 40 m - znak „ograničenje brzine“ (B30)
- znak „cesta s jednosmjernim prometom“ (C05)

#### **U Ulici Mattea Benussia nakon spoja sa Ulicom Vijenac braće Lorenzetto**

- znak „cesta s jednosmjernim prometom“ (C05)

#### **U Ulici Mattea Benussia smjer istok – zapad prije spoja sa Ulicom G.Carducci**

- Na spoju sa Ulicom G.Carducci smjer istok – zapad u Ulici M.Benussia postavlja se „obavjesna ploča o radovima na cesti“(C103) sa dvojezičnim natpisom, na hrvatskom jeziku sa tekstom „Radovi u tijeku. Zatvorena dionica ulice Giouse Carduccia. Obilazak Ulica Domenica

Pergolisa“ i talijanskom jeziku sa tekstom „Strada chiusa per lavori in corso in via Giose Carducci. Deviazione via Domenico Pergolis“. Na ploču se postavlja znak za zabranu kretanja autobusa sa dvojezičnim natpisom, na hrvatskom jeziku „Zabrana autobusima kroz Ulicu Giose Carduccia. Obilazak za autobuse kroz Trg na lokvi“ i talijanskom jeziku sa tekstom „Divietato per autobus attraverso via Giosue Carducci Deviazione per autobus via Trg na lokvi“.

- U Ulici Mattea Benussia na spoju sa Ulicom Vijenac braće Lorenzetto i u Ulici Fontana na spoju sa Ulicom Mattea Benussia postavlja se „obavjesna ploča o radovima na cesti“(C103) sa dvojezičnim natpisom, na hrvatskom jeziku sa tekstom „Radovi u tijeku. Zatvorena dionica ulice Giose Carduccia. Obilazak Ulica Mattea Benussia i Trg na Lokvi“ i talijanskom jeziku sa tekstom „Strada chiusa per lavori in corso in Ulica Giose Carduccia. Deviazione via Mattea Benussia“ e Trg na Lokvi“.

- Na spoju sa Ulicom G.Carducci smijer sjever – jug u Ulici Vijenac braće Lorenzetto postavlja se „obavjesna ploča o radovima na cesti“(C103) sa dvojezičnim natpisom, na hrvatskom jeziku sa tekstom „Radovi u tijeku. Zatvorena dionica ulice Giose Carduccia. Obilazak Istarska ulica, Omladinska ulica i Ulica Mattea Benusia“ i talijanskom jeziku sa tekstom „Strada chiusa per lavori in corso in via Giose Carducci. Deviazione via Istarska ulica, Omladinska ulica e via Matteo Benusi“.

#### **NAPOMENA:**

**Ulice Mattea Benussia od spoja sa Ulicom Vijenac braće Lorenzetto do spoja sa Ulicom Trg na Lokvi mjenja smijer u istok – zapad.**

**Sve znakove koji su naznačeni napomenom na nacrtu 3.2 i 4.2 pokriti do završetka radova na dionici 2 i 3. U Ulicama gdje se mjenja smjer na kolniku žutom bojom iscrtati strelice koje označavaju obavezan smjer.**

**Taxi stajalište se mora privremeno premjestiti iz Ulice Trg na Lokvi na početak parkinga Obale Vladimira Nazora.**

**Stajalište autobusa privremeno se premješta iz ulice Mattea Benussia u Ulicu Trg na lokvi.**

**Na dijelu spoja Ulice G.Carducci i Ulice D.Pergolisa radove izvesti u što kraćem roku.**

## **NAPOMENA - ZA SVE DIONICE**

Duljine dionica kao i redoslijed po kojem će se dionice izvoditi izvođač može na licu mjesta prilagoditi uvjetima na terenu i svojim kapacitetima i dinamici izvođenja radova.

Prilikom izvođenja radova na svim dionicama rov je potrebno ograditi čvrstom ogradom s obje strane.

Budući je za obe dionice regulacija prometa ista, kompletna prometna signalizacija postavlja se za izvođenje radova najprije za dionicu 1, a po završetku dionice 1 premješta se na dionicu 2.

Za prolaz pješacima uz rov ostaviti prolaz minimalne širine 90 cm, a za prilaz stambenim zgradama, odnosno za prijelaz pješacima preko rova na ulazima u kuće potrebno je postaviti drvene mostiće.

Na prilaznim putovima na trasi projektiranih kolektora tamo gdje je naznačeno u nacrtima postaviti čeličnu ploču za prolaz vozila preko rova. Pritom je potrebno ostaviti prolaz navedene minimalne širine za prolazak vozila.

Prometni znakovi trebaju se postaviti s desne strane ceste pokraj kolnika u smjeru kretanja vozila na visini od 0,30-2,20 m mjereno od površine kolnika do donjeg ruba znaka. Najmanji vodoravni razmak prometnog znaka od ruba kolnika mora biti 0,30 m do maks. 2,00 m.

Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na Al stupove, a na cestama s malim prometnim opterećenjem mogu se postaviti na tronošce.

Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označuju privremeni radovi moraju biti obojani izmjeničnim poljima crvene i bijele boje tako da su polja široka po 25 cm.

Na isti se stup mogu postaviti najviše dva prometna znaka.

Pri izradi prometne okomite signalizacije primjenjuju se retroreflektivne folije stabilne na UV zračenje i to tipa "High Intensity Grade" aplicirane na Al podlozi debljine 2 mm, s ojačanim (duplo savijenim) okvirom, što garantira kvalitetu i trajnost prometnih znakova.

Poleđina prometnog znaka mora biti sive boje s markicom na kojoj je upisan mjesec i godina izrade. Pričvršćenje znakova na stupove mora biti izvedeno pomoću obujmice i dva vijka na način da nema vidljivog mjesta s prednje strane znaka. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupca. Vijci se moraju osigurati protiv samoodvidavanja.

Kod postavljanja prometni znak treba zarotirati za 3°-5° u odnosu na os ceste da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast simbola znaka i pozadine koja je osvijetljena.

Znakove čija širina iznosi preko 100 cm potrebno je postaviti na 2 stupa.

Limovi za privremeno prekrivanje pojedinih smjerova vođenja izrađuju se od retroreflektivne folije stabilne na UV zračenje tipa "High Intensity Grade" aplicirane na Al podlozi debljine 2 mm koja se pop nitnama privremeno postavlja kako bi prekrila osnovni smjer vođenja prometa



ELABORAT: **RN 190523/PR**

GRAĐEVINA: **REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU  
S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA,  
PLINOVODA I JAVNE RASVJETE**

INVESTITOR: **ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost  
javne odvodnje  
Trg na Lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402**

PROJEKTANT: **Maja Willheim, mag.ing.aedif.**

DIO ELABORATA: **SPECIFIKACIJA PROMETNIH ZNAKOVA,  
SIGNALIZACIJE I OPREME**

Rijeka, travanj 2023.

## 2. SPECIFIKACIJA PROMETNIH ZNAKOVA, SIGNALIZACIJE I OPREME

### ZNAKOVI OPASNOSTI

znak „suženje ceste s desne strane“ (A08-1)	1 kom
znak „suženje ceste s lijeve strane“ (A08-2)	1 kom
znak „radovi na cesti“ (A15)	6 kom

### ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI

znak „dopušteni smjerovi“ (B46-2)	1 kom
znak „zabrana prometa u oba smjera“ (B03)	3 kom
znak „ograničenje brzine“ (B30) na 30km/h	3 kom
znak „obvezno obilaženje s lijeve strane“ (B47-1)	2 kom

### ZNAKOVI OBAVIJESTI

znak „obavjesna ploča o radovima na cesti“ (C103)	5 kom
znak „putokaz obilaska“ sa simbolom pješaka (C101)	2 kom
znak „putokaz obilaska“ (C101)	2 kom
znak „cesta s jednosmjernim prometom“ (C05)	2 kom

### OPREMA, OSTALI ZNAKOVI I OZNAKE ZA OZNAČIVANJE RADOVA

branik za označivanje zapreka (K14)	4 kom
trepčuće žuto svjetlo (G17)	4 kom

dopunska ploča sa dvojezičnim natpisom (hrvatski/talijanski jezik) sa tekstom:	1 kom
--	-------

„LOKALNO DOZVOLJENO 100 m“ /

„PERMESSO LOCALE 100 m“

ELABORAT: **RN 190523/PR**



GRAĐEVINA: **REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU  
S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA,  
PLINOVODA I JAVNE RASVJETE**

INVESTITOR: **ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost  
javne odvodnje  
Trga na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402**

PROJEKTANT: **Maja Willheim, mag.ing.aedif.**


DIO ELABORATA: **GRAFIČKI PRIKAZI**

Rijeka, travanj 2023.




<div>FLUM ING</div> 	ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVU d.o.o. ŽRTAVA FAŠIZMA 2 HR - 51000 RIJEKA	INVESTITOR: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost javne odvodnje Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402		
	PROJEKTANT: M. WILLHEIM, mag.ing.aedif.	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA I JAVNE RASVJETE		
VRSTA PROJEKTA: PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA				
SURADNIK:	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	OZNAKA PROJEKTA: FL 190523/PR	REDNI BROJ MAPE:	
	DATUM: 04. 2023.	MJERILO:	BROJ NACRTA: 1	
SADRŽAJ NACRTA: SITUACIJA SA PRIKAZOM DIONICA ZA IZVOĐENJE RADOVA				





<div>FLUM ING</div> <div>ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVU d.o.o. ŽRTAVA FAŠIZMA 2 HR - 51000 RIJEKA</div>	INVESTITOR: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost javne odvodnje Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402		
	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA I JAVNE RASVJETE		
PROJEKTANT: M. WILLHEIM, mag.ing.aedif.	VRSTA PROJEKTA: PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA		
	SURADNIK:		
	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	OZNAKA PROJEKTA: FL 190523/PR	REDNI BROJ MAPE:
	DATUM: 04. 2023.	MJERILO:	BROJ NACRTA: 2.1
SADRŽAJ NACRTA: SITUACIJA - DIONICA 1 SA PRIKAZOM DIJELOVA IZVOĐENJA			






ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR  
U GRAĐEVINARSTVU d.o.o.  
ŽRTAVA FAŠIZMA 2  
HR - 51000 RIJEKA

INVESTITOR:		ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost javne odvodnje Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402	
PROJEKTANT:		GRAĐEVINA:	
M. WILLHEIM, mag.ing.aedif.		REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA I JAVNE RASVJETE	
		VRSTA PROJEKTA:	
		PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA	
SURADNIK:		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	OZNAKA PROJEKTA:
			FL 190523/PR
		DATUM:	BROJ NACRTA:
		04. 2023.	2.2

SADRŽAJ NACRTA:

PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE  
ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA - DIONICA 1 - 1.dio



ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR  
U GRAĐEVINARSTVU d.o.o.  
ŽRTAVA FAŠIZMA 2  
HR - 51000 RIJEKA

INVESTITOR: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o.  
za djelatnost javne odvodnje  
Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402

PROJEKTANT:  
M. WILLHEIM, mag.ing.aedif.

GRAĐEVINA:  
REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S  
OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA I  
JAVNE RASVJETE

VRSTA PROJEKTA:  
PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE  
REGULACIJE PROMETA

SURADNIK:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

REDNI BROJ MAPE:


DATUM:  
04. 2023.

MJERILO:

BROJ NACRTA:  
2.3

SADRŽAJ NACRTA:  
PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE  
ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA - DIONICA 1 - 1.dio poprečnog prekopa






ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR  
U GRAĐEVINARSTVU d.o.o.  
ŽRTAVA FAŠIZMA 2  
HR - 51000 RIJEKA

INVESTITOR:		ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost javne odvodnje Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402	
PROJEKTANT:		GRAĐEVINA:	
M. WILLHEIM, mag.ing.aedif.		REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA I JAVNE RASVJETE	
VRSTA PROJEKTA:		PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA	
SURADNIK:		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	OZNAKA PROJEKTA:
			FL 190523/PR
DATUM:		MJERILO:	BROJ NACRTA:
04. 2023.			2.4

SADRŽAJ NACRTA:


PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE  
ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA - DIONICA 1 - 2.dio poprečnog prekopa






LEGENDA

- POSTOJEĆE STANJE  
→ PRIVREMENA REGULACIJA

<div><div>FLUM</div><div>ING</div><div></div></div>	ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVU d.o.o. ŽRTAVA FAŠIZMA 2 HR - 51000 RIJEKA	INVESTITOR: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost javne odvodnje Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402		
	PROJEKTANT: M. WILLHEIM, mag.ing.aedif.	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA I JAVNE RASVJETE		
VRSTA PROJEKTA: PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA				
SURADNIK:	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	OZNAKA PROJEKTA: FL 190523/PR	REDNI BROJ MAPE:	
	DATUM: 04. 2023.	MJERILO:	BROJ NACRTA: 2.5	
SADRŽAJ NACRTA: PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VRIJEME IZVOĐENJE RADOVA - DIONICA 1 - 2.dio				





ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR  
U GRAĐEVINARSTVU d.o.o.  
ŽRTAVA FAŠIZMA 2  
HR - 51000 RIJEKA

INVESTITOR: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o.  
za djelatnost javne odvodnje  
Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402

PROJEKTANT:  
M. WILLHEIM, mag.ing.aedif.

GRAĐEVINA:  
REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S  
OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA I  
JAVNE RASVJETE

VRSTA PROJEKTA:  
PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE  
REGULACIJE PROMETA

SURADNIK:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

REDNI BROJ MAPE:

FL 190523/PR

DATUM:  
04. 2023.


MJERILO:

BROJ NACRTA:  
3.1

SADRŽAJ NACRTA:


SITUACIJA - DIONICA 2






LEGENDA

- POSTOJEĆE STANJE  
→ PRIVREMENA REGULACIJA

	ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR U GRAĐEVINARSTVU d.o.o. ŽRTAVA FAŠIZMA 2 HR - 51000 RIJEKA		INVESTITOR: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost javne odvodnje Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402	
	PROJEKTANT: M. WILLHEIM, mag.ing.aedif.		GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA I JAVNE RASVJETE	
SURADNIK:	VRSTA PROJEKTA: PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA			
	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	OZNAKA PROJEKTA:	REDNI BROJ MAPE:	
		FL 190523/PR		
	DATUM:	04. 2023.	MJERILO:	BROJ NACRTA: 3.2
SADRŽAJ NACRTA: PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA - DIONICA 2				






ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR  
U GRAĐEVINARSTVU d.o.o.  
ŽRTAVA FAŠIZMA 2  
HR - 51000 RIJEKA

INVESTITOR:		ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost javne odvodnje Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402	
PROJEKTANT:		GRAĐEVINA:	
M. WILLHEIM, mag.ing.aedif.		REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA I JAVNE RASVJETE	
VRSTA PROJEKTA:		PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA	
SURADNIK:	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	OZNAKA PROJEKTA:	REDNI BROJ MAPE:
	DATUM:	MJERILO:	BROJ NACRTA:
	04. 2023.		4.1

SADRŽAJ NACRTA:	SITUACIJA - DIONICA 3
-----------------	-----------------------






LEGENDA

- POSTOJEĆE STANJE
- PRIVREMENA REGULACIJA

PROJEKTANT: M. WILLHEIM, mag.ing.aedif.	INVESTITOR: ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o. za djelatnost javne odvodnje Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402	
	GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA I JAVNE RASVJETE	
SURADNIK:	VRSTA PROJEKTA: PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA	
	SAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	REDNI BROJ MAPE:
SADRŽAJ NACRTA:	OZNAKA PROJEKTA: FL 190523/PR	BROJ NACRTA: 4.2
	DATUM: 04. 2023.	MJERILO:
PRIKAZ POSTAVE PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA - DIONICA 3		



ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR  
U GRAĐEVINARSTVU d.o.o.  
ŽRTAVA FAŠIZMA 2  
HR - 51000 RIJEKA

INVESTITOR:

ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o.  
za djelatnost javne odvodnje  
Trg na lokvi 3/a, 52210 Rovinj, OIB: 47873119402

PROJEKTANT:

M. WILLHEIM, mag.ing.aedif.

GRAĐEVINA:

REKONSTRUKCIJA ULICE G.CARDUCCI U ROVINJU S  
OBJEKTIMA ODVODNJE, VODOVODA, PLINOVODA I  
JAVNE RASVJETE

VRSTA PROJEKTA:

PROMETNI ELABORAT PRIVREMENE  
REGULACIJE PROMETA

SURADNIK:

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

REDNI BROJ MAPE:

FL 190523/PR

DATUM:

04. 2023.

MJERILO:

BROJ NACRTA:

4

SADRŽAJ NACRTA:

DETALJ POSTAVE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE